

現場報告

住環境再生機構(2008年11月20日 15:59)

I様邸 改修工事完了報告 (2008年10月23日レポート4件目の現場)

倉庫の基礎が沈下していただけでなく外側に倒れていた箇所もあり、基礎を垂直に修正する必要もあった。その際、手動ジャッキをかける位置・かける力に細心の注意を払い作業を行った。

結果、基礎へのクラックなどの不具合などなく水平・垂直に修正することが出来た。



(2008年11月20日 現場0記)